

Maitres de l'ouvrage

Commune de MONTRICHER ALBANNE

Maitre d'oeuvre

PROFILS ETUDES DEVELOPPEMENT

Etude

Réalisation d'un réservoir de 300 m3 au Bochet

COMPTE RENDU N°13 - REUNION DU 1^{er} décembre 2009

Maitre de l'ouvrage – Commune de Montricher-Albanne	Diffusion	Présent
161, rue de la Mairie - 73870 MONTRICHER ALBANNE Tél. 04 79 59 61 50 - Fax 04 79 59 67 27 M. Le Maire	✓ montricher.bochet@wanadoo.fr	✓
Maitre d'oeuvre – PROFILS ETUDES DEVELOPPEMENT 17 Rue des Diables bleus – 73 000 CHAMBERY Tél. 04 79 26 59 29 - Fax 04 79 26 59 30 Mme MANISSOL M. HUMBERT	✓ virginie.manissol@profilsetudes.fr	✓
Groupement SA MIDALI / MANNO TP / VEOLIA EAU Mandataire du groupement : SA MIDALI Frères 38570 THEYS Tél. 04 76 71 05 21 – Fax 04 76 71 08 74 J. MIDALI (06 12 45 73 15) M. MANNO (06.60.80.72.34 – 06.61.40.96.94). M. MANNO P.(06.67.51.79.92) Mr Martin (06 13 09 01 82) Mr HERTZOG (06 27 89 98 71)	✓ j.midali@wanadoo.fr tpmanno@sfr.fr eric.a.martin@veoliaeau.fr marc.hertzog@veoliaeau.fr	✓
Sous-traitant		
Contrôle de Conformité de la résistance du béton		

Prochaine réunion

Mardi 8 décembre 2009 à 14h30 : présence des entreprises MIDALI, VEOLIA et TP MANNO souhaitée

Rappel

Délais (en semaines)	Construction du réservoir 300 m3 au Bochet	16
----------------------	--	----

L'ordre de service n° 1 (période de préparation) est daté du 20 juillet 2009

L'ordre de service n°2 de début des travaux est établi le 24 juillet 2009

Délais écoulé (en semaines)	Construction du réservoir 300 m3 au Bochet	19
-----------------------------	--	----

I/ PARTIE ADMINISTRATIVE :

Notification du marché	Le 20 juillet 2009	
Début des travaux	Le 24 juillet 2009	
Envoi des DICT		A nous fournir + copie à la mairie
Sous-traitance : étanchéité extérieure du réservoir	oui	Acte à nous fournir + copie à la mairie
AUTORISATIONS :		
- Attestations d'assurance : . Responsabilité Civile . Décennale		A fournir à Mr le maire

II/ PARTIE TECHNIQUE :

Choix des matériaux

Nature d'ouvrage	Nature, marque et/ou provenance Agrément
<u>Canalisations :</u> Conduite AEP Vidange du réservoir	A nous fournir A nous fournir
Aciers	A nous fournir

Terrassement – Entreprise MANNO TP

Avancement des travaux

- Prévoir de réaliser la jonction entre les 2 réservoirs (pose de conduites), pose des drains et de remblayer l'ouvrage : semaine 50 le 8 décembre 2009

QUI/DELAIS

Observations

Travaux

- Sans objet

QUI/DELAIS

- ENT

Sécurité

- RAS

QUI/DELAIS

Décisions concernant les travaux

- RAS

QUI/DELAIS

Remarques générales

- Sans objet

QUI/DELAIS

ENT

Génie civil – Entreprise SA MIDALI

Avancement des travaux

Travaux réalisés

- Chambre des vannes : dalle terminée cette semaine

Poursuite des travaux :

- Réalisation d'une résine d'étanchéité : mercredi 2 décembre
- Nettoyage et évacuation des matériels et matériaux pour la fin de cette semaine
- Démontage de la grue lundi 7 décembre

QUI/DELAI
ENT

ENT

Observations

- Fournir la procédure de mise en œuvre de la résine ainsi que la fiche technique de ce produit

Sécurité

- Sans objet

QUI/DELAI
ENT

QUI/DELAI
ENT

Décisions concernant les travaux

- La dalle de la chambre des vannes sera réalisée en pointe de diamant avec un débord de 15 cm
- Une cunette en béton sera réalisée au niveau de la jonction chambre des vanne réservoir afin d'éviter une stagnation d'eau sur ce secteur sensible
- L'isolant de la chambre des vannes : GEMATHEM 5 cm : **fournir la fiche technique**

QUI/DELAI
ENT

ENT

Remarques générales

- Fournir les essais à la compression des éprouvettes bétons

QUI/DELAI
ENT

Equipement des réservoirs – Entreprise VEOLIA EAU

Avancement des travaux

- Prévoir de réaliser l'équipement du nouveau réservoir la semaine 50

QUI/DELAI
ENT

Décisions concernant les travaux

- Fournir les docs techniques de l'ensemble des matériels et matériaux
- Réaliser dès que possible les carottages de la chambre des vannes : entrées des adductions et distribution

QUI/DELAI
ENT

Prochaine réunion

Mardi 8 décembre 2009 à 14h30 : présence des entreprises MIDALI, VEOLIA et TP MANNNO souhaitée

QUI/DELAIS
MOA/MOE/ENT(s)

*Le Maître d'Œuvre,
Virginie MANISSOL*

Lexique :

MOA : Maître d'Ouvrage
MOE : Maître d'Œuvre
PE : Profils Etudes
ENT : Entreprise

- Réf. C73-173AE091
- Faute d'observations formulées sous 8 jours par les destinataires, ce présent compte rendu sera considéré comme approuvé sans réserves.